

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AMAE
DIRETORIA DE NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE



ASSUNTO: Obras de Implantação da ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora e CR Aeroporto

PRESTADOR DE SERVIÇOS: Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO - Av. Fued José Sebba nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia.

DATA DA FISCALIZAÇÃO: 23/02/2023

PROCESSO: 0009/2023

ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO: Daniely Karen Matias Alves

MEMBROS DA PRESTADORA: Rafael Elias Ferreira Moreira, Felipe Queiroz Mendes.

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE, tem como finalidade dar cumprimento às políticas públicas e exercer as atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, observando os dispositivos legais, contratuais e conveniais existentes, exercendo o correspondente poder de polícia em relação à prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o caso.

2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo relatar a vistoria de acompanhamento de Implantação da ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora e CR Aeroporto, no município de Rio Verde – GO.

3. RELATÓRIO

3.1. Metodologia de Fiscalização

Foi destacada diligência ao local de construção da ETE Laje e também no Ribeirão Abóbora onde está sendo executada a obra de ampliação da captação e instalação da ETA, na data apostada à capa do presente relatório, para averiguação das atividades já executadas e conhecimento das próximas etapas previstas em cronograma.

3.2. Resultados de Fiscalização

3.2.1 ETE Laje

Na ETE Laje foi constatado que desde a última fiscalização realizada em 29/11/2022 (Relatório de Fiscalização RF N° 0035/2022) as obras de implantação permanecem paralisadas. O membro da prestadora BRK, Sr. David, relatou que havia sido protocolado o processo de outorga do poço (processo de solicitação N° 0011012/2023) e que o mesmo estava sob análise por parte do órgão ambiental.

3.2.2 Ampliação/Instalação ETA Abóbora

Na ampliação da ETA Abóbora foi possível constatar os seguintes pontos de avanço na parte

estrutural da obra:

- Captação: falta finalizar a instalação das duas bombas;
- Caixa de manobra e linha de recalque de água tratada: finalizadas;
- Tanque de contato: será realizada a substituição de peça para finalização do setor;
- Casa de cloração: parte elétrica finalizada. Falta dar continuidade no acabamento;
- Calha Parshall: está em etapa de construção civil;
- Casa de química: está em etapa de finalização da parte elétrica;
- Tanques de tratamento: foram finalizadas a pintura interna e externa. Em dois módulos está finalizada a instalação do material filtrante. Nos outros dois módulos o material filtrante e o sistema de decantação estão em fase de instalação.

3.2.3 Instalação Caixa de Reunião (CR) Aeroporto

Na Caixa de Reunião (CR) Aeroporto, os muros e alambrados foram finalizados. A guarita está em fase de construção.

3. CONSTATAÇÕES

Conforme o contrato de programa de prestação e exploração de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nº1287/2011, cláusula vigésima segunda, item 22.1:

“22.1 A SANEAGO é responsável pela obtenção das licenças ambientais e outorgas de uso dos recursos hídricos necessárias à execução das obras destinadas ao cumprimento das metas e objetivos deste contrato...”

Ainda, conforme o contrato supracitado, cláusula vigésima quinta, item 25.1, § 2º:

“25.1 Para execução das obras necessárias à prestação dos serviços objeto deste contrato, a SANEAGO deverá obter todas as licenças que se fizerem necessárias, bem assim utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e segurança à obra, tanto na sua fase de construção, quanto nas fases de operação e manutenção.

§ 2º A SANEAGO deverá disponibilizar ao REGULADOR, sempre que solicitada, toda a documentação relacionada às obras, inclusive os projetos básico e executivo”.

De acordo com a Lei estadual Nº 14.939, de 15 de setembro de 2004, Art. 33, XIX 19:

“Art. 33. O prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário submete-se ao controle, à fiscalização e à regulação das entidades instituídas para tal fim, estando obrigado a:

XIX - atender às solicitações de informações requeridas pela entidade reguladora e fiscalizadora

competente nos prazos estabelecidos nos instrumentos de regulação.”

Logo, a prestadora deverá cumprir o solicitado, sob pena de infração estabelecida no Art. 14, IV:

“IV - Deixar de apresentar ao ente regulador, para análise e aprovação, todos os procedimentos operacionais e/ou comerciais que alterem a forma ou a qualidade do serviço prestado aos usuários, antes de implementá-los”.

5. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS

- Apresentar a licença ambiental de instalação da ETE Laje, emitida pelo órgão ambiental competente (Conforme mencionado nos relatórios de fiscalização RF 0029/2022; RF 0035/2022)
- Apresentar a outorga de água do poço ou protocolo de solicitação, localizado na ETE Laje, emitido pelo órgão ambiental competente, tendo em vista que este item se estende desde a fiscalização de outubro de 2022 (Conforme mencionado nos relatórios de fiscalização RF 0029/2022; RF 0035/2022);
- Apresentar projetos atualizados com detalhamento da obra ETA Abóbora, CR Aeroporto e ETE Laje (Conforme mencionado no relatório de fiscalização RF 0035/2022);
- Apresentar os cronogramas contendo prazos e atividades, para as obras de instalação da ETE Laje, Ampliação ETA Abóbora e CR Aeroporto (Conforme mencionado nos relatórios de fiscalização RF 0029/2022; RF 0035/2022);
- Apresentar mapa iluminado mensal da execução de cada obra (Conforme mencionado no relatório de fiscalização RF 0035/2022).

A documentação solicitada deverá ser apresentada em um prazo de 30 (trinta dias), conforme Resolução Normativa AMAE nº10/2021.

6. CONCLUSÃO

Este relatório apresentou as constatações levantadas no acompanhamento das obras de Implantação da ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora e Caixa de Recarga Aeroporto, no município de Rio Verde/GO. Sugere-se à Diretoria da AMAE que a prestadora de serviços, Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, seja notificada destas.

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Autor: AMAE

Descrição: ETA Abóbora - Bombas de captação para serem instaladas.



Autor: AMAE

Descrição: ETA Abóbora - Obras paralisadas no canteiro de obras da ETE Laje desde 22/09/2022.



Autor: AMAE

Descrição: ETA Abóbora - Caixa de manobra finalizada.



23 de fev de 2023 14:09:50
-17°49'44,616"S -50°58'59,352" W
BR-060 - Jardim das Margaridas, Rio Verde - GO, Brasil
AMAE/RIO VERDE

Autor: AMAE

Descrição: ETA Abóbora - Casa de cloração com a parte elétrica finalizada



23 de fev de 2023 14:11:49
-17°49'43,482"S -50°58'58,98" W
BR-060 - Jardim das Margaridas, Rio Verde - GO, Brasil
AMAE/RIO VERDE

Autor: AMAE

Descrição: ETA Abóbora - Tanques de tratamento com pintura finalizada.



23 de fev de 2023 14:13:01
-17°49'42,42" S -50°58'58,638" W
BR-060 - Jardim das Margaridas, Rio Verde - GO, Brasil
AMAE/RIO VERDE

Autor: AMAE

Descrição: ETA Abóbora - Calha Parshall em fase de construção civil.



23 de fev de 2023 14:13:47
-17°49'42,558"S -50°58'59,202"W
BR-060 - Jardim das Margaridas, Rio Verde - GO, Brasil
AMAE/RIO VERDE

Autor: AMAE
Descrição: ETA Abóbora - Parte interna da casa de químicas na etapa de instalação elétrica.



23 de fev de 2023 14:46:07
-17°49'33,984"S -50°57'5,142"W
AMAE/RIO VERDE

Autor: AMAE
Descrição: Caixa de reunião - Muros e alambrado finalizado



23 de fev de 2023 15:05:22
-17°44'15,156"S -50°51'23,994"W
R. Heróis Da Fe Q 39, 2 - Res. Maranata, Rio Verde - GO, 75911-031, Brasil
AMAE/RIO VERDE

Autor: AMAE
Descrição: ETE Laje - Lagoa de estabilização em fase de conclusão.



23 de fev de 2023 15:06:36
-17°44'14,514"S -50°51'24,684"W
AMAE/RIO VERDE

Autor: AMAE
Descrição: ETE Laje - Caixas de entrada e saída da Lagoa de estabilização concluídas.

Rio Verde, 14 de março de 2023.

EQUIPE TÉCNICA

Daniely Karen Matias Alves
Analista de Fiscalização e Controle - AMAE
Matrícula nº 3.006.819

Silvia Renata Pereira
Analista de Fiscalização e Controle - AMAE
Matrícula nº 3.008.554

José Alves Neto
Coordenador de Fiscalização e Controle - AMAE
Matrícula nº 10.18825